

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

**ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΒΑΣΕΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΔ/ΘΥΠ ΤΗΣ ΔΕΗ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΜΔΝ 2022-2028**

Θερμοηλεκτρική &
Υδροηλεκτρική
Παραγωγή

Διεύθυνση Μελετών
Κατασκευών ΘΗΕ

ΔΕΗ

Πληροφορίες :

Α. Λεβισιανού

T 210 8231599 εσωτ. 1107

A.Levisianou@dei.com.gr

Προς :

ΔΣΑΛΠ

Αθήνα, ²² Φεβρουαρίου 2022

Αρ. ΔΜΚΘ/ Ε.Κ. / ...

Περίληψη: «Υποβολή ογδοηκοστής (80ης) τριμηνιαίας έκθεσης για τα υπό κατασκευή Έργα ΔΕΗ Α.Ε. στα ΜΔΝ εκτός Κρήτης και Ρόδου.»

Σχετικά:

α. Νόμος 2773/1999

β. Υπουργική Απόφαση Α.Π. Δ5/Β/Φ1/οικ.1085/24.01.2002

γ. Υπ. Ανάπτ. Δ5/ΗΛ/Α/Φ17/1344/οικ.21124/01.10.2009

δ. Υπ. Ανάπτ. Δ5/ΗΛ/Α/Φ17/1950/20615/24.09.2009

ε. ΥΠΕΚΑ Δ5/ΗΛ/Α/Φ17/2128/οικ.25897/15.12.2009

στ. ΥΠΕΚΑ Δ5/ΗΛ/Α/Φ17/13/οικ.1858/01.02.2010

ζ. Υπ. Ανάπτ. Δ5/ΗΛ/Α/Φ17/766/6780/19.05.2009

η. ΡΑΕ/1028/27.12.2012

θ. ΡΑΕ/Ο-56460/04.11.2013

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα την ογδοηκοστή (80η) τριμηνιαία έκθεση - ενημέρωση για τις υπό κατασκευή Μονάδες στα ΜΔΝ εκτός Κρήτης και Ρόδου σύμφωνα με το (β) σχετικό (Άρθρο 2, §8, εδάφιο ζ), με το χρονοδιάγραμμα ένταξης των Μονάδων και ενημέρωση για τις ενέργειες που προωθούνται σε υλοποίηση των ανωτέρω Αποφάσεων (γ - θ σχετικά). Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Δημήτριος Αναγνώστου
Διευθυντής ΔΜΚΘ

Συνημμένα:

- 2 σελίδες

Κοινοποιήσεις :

- ΔΕΔΔΗΕ/ΔΔΝ
- ΓΔ/ΘΥΠ
- ΔΠΕΡ
- ΔΕΠΑΝ
- ΔΜΚΘ
- ΔΜΚΘ (Β.Δ.Εργων)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦ.
1344/οικ.21/24/01.10.2009, 766/87/80/18.05.2009, ΡΑΕ/Ο.56-460/4.11.13, 2128/οικ.25887/16.12.2009
ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΤΑ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ

ΕΡΓΟ	2016						ΑΔΕΙΑ	ΠΡΟΒΛΗΘΕΝΣΕ ΛΕΓΙΟΥΡΓΙΑ	ΠΡΟΒΛΟ ΣΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ	ΥΠΟΛΟΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΓΟΥ(%)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022				
ΑΣΠ ΛΕΙΒΟΥ											ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 13 ΧΥΟΣ 120 MW								2022	8ος/2014	90	ΥΠΕΒΛΗΘΗ ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΚΑΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΓΡΔ/329/122 12 2016
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΟ Η/Ζ 13 ΧΥΟΣ 10 12 MW ΕΚΑΣΤΟ								2018	8ος/2015	95	ΖΗΤΗΘΗΚΕ ΓΝΩΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΑΝ (ΔΜΚΔ/904/6 2 2020) ΕΑΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΚΑΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΩΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΥΝ ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΔ ΚΑΙ IED ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΙΔΕΑΛΗ/ΔΑΝ/646/19 02 20) ΝΑ ΜΗ ΓΙΝΕΙ ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΚΑΛΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΔΜΗΕ ΤΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1 Λ1 13 ΧΥΟΣ 20 000 MW								12/19/8183/24 06 2008	7ος/2009	95	ΖΗΤΗΘΗΚΕ ΑΝΑΚΑΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣ ΜΕ ΤΟ Γρ Δ2/183/02 07 2013
ΑΣΠ ΣΑΒΟΥ											
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΟ Η/Ζ 13 ΧΥΟΣ 8 25 MW ΕΚΑΣΤΟ								2011 / 2018	1ος/2010	90	ΥΠΕΒΛΗΘΗ ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΚΑΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΓΡΔ/329/122 12 2016
ΑΣΠ ΚΑΛΥΜΝΟΥ											
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΟ Η/Ζ 13 ΧΥΟΣ 8 MW ΕΚΑΣΤΟ								2011/2018	1ος/2010	90	ΥΠΕΒΛΗΘΗ ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΚΑΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΓΡΔ/329/122 12 2016
ΑΣΠ ΚΩ											
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ Η/Ζ 13 ΧΥΟΣ 17 MW ΕΚΑΣΤΟ Η ΔΥΟ Η/Ζ 13 ΧΥΟΣ 25 MW ΕΚΑΣΤΟ								2018	8ος/2011	90	ΥΠΕΒΛΗΘΗ ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΚΑΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΓΡΔ/329/122 12 2016
ΑΣΠ ΘΗΡΑΣ											
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ Η/Ζ 13 ΧΥΟΣ 10 12 MW								2018	1ος/2010	95	ΥΠΕΒΛΗΘΗ ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΚΑΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΓΡΔ/329/122 12 2016
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ Η/Ζ 13 ΧΥΟΣ 10 12 MW								2018	7ος/2010	95	ΥΠΕΒΛΗΘΗ ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΚΑΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΓΡΔ/329/122 12 2016
ΑΣΠ ΠΑΡΟΥ											
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ Η/Ζ 13 ΧΥΟΣ 10 MW								2018	1ος/2010	95	ΥΠΕΒΛΗΘΗ ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΚΑΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΓΡΔ/329/122 12 2016
ΑΣΠ ΛΗΜΝΟΥ											
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ Η/Ζ 13 ΧΥΟΣ 5 5 MW								2018	1ος/2010	90	ΥΠΕΒΛΗΘΗ ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΚΑΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΓΡΔ/329/122 12 2016
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΟ Η/Ζ 13 ΧΥΟΣ 5 5 MW ΕΚΑΣΤΟ								2018	2014	90	ΥΠΕΒΛΗΘΗ ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΚΑΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΓΡΔ/329/122 12 2016

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΩΘΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦ.
1950/206/15/24.09.2009, 13/0κ1858/1.2.2010, ΡΑΕ/1028/2012/27.12.2012
ΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΤΑ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ

ΕΡΓΟ	ΑΔΕΙΑ							ΠΡΩΤΗΝ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	ΠΡΩΤΟ ΣΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΓΟΥ(%)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022				
ΤΤΠ ΣΕΡΙΦΟΥ											ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΟ Η/Ζ ΙΣΧΥΟΣ 1.0 MW ΕΚΑΣΤΟ								2017	10 Η/Ζ 1.1.2010 20 Η/Ζ 1.1.2012	95	ΥΠΕΒΛΗΘΗ ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑ/1209/13.07.2021
ΤΤΠ ΚΥΘΝΟΥ											
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΟ Η/Ζ ΙΣΧΥΟΣ 1.0 MW ΕΚΑΣΤΟ								2017	10 Η/Ζ 1.1.2010 20 Η/Ζ 1.1.2012	95	ΥΠΕΒΛΗΘΗ ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑ/1209/13.07.2021
ΑΠΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ											Ο ΔΙΑΤΟΝΙΣΜΟΣ ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ. ΕΧΕΙ ΥΠΕΒΛΗΘΗ ΑΙΤΗΜΑ ΣΤΗ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ. ΖΗΤΗΘΗΚΕ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΔΝ (ΔΜΚΘ/ΔΜΚΘ/2.2020) ΕΑΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΕΒΛΗΘΕΙ ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΚΦΩΜΗ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΕΜΕΝΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΥΝ ΟΙ ΟΧΗΓΕΣ ΜΟΡΦΟΚΑΙΕΔ. ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ (ΔΕΔΔΗΕ/ΔΔΜΚΘ/19.02.20) ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2 ΝΕΩΝ Η/Ζ ΙΣΧΥΟΣ 3.5 4MW ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΔΜΚΘ/108.02.2021 ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΤΗ ΔΕΗ-Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΦ'ΙΣΤΑΜΕΝΩΝ Η/Ζ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΩΝ (3) Η/Ζ ΙΣΧΥΟΣ 4.0 MW ΕΚΑΣΤΟ								2018	10 Η/Ζ 1.7.2013 30 Η/Ζ 1.7.2015	95	
ΤΤΠ ΔΙΟΥΠΑΛΛΙΑΣ											ΥΠΕΒΛΗΘΗ ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑ/1209/13.07.2021
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ (1) Η/Ζ ΙΣΧΥΟΣ 1.0 MW								2017	01.07.2013	85	

13.01.2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ

Η εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε., η οποία είναι κάτοχος των αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, αιτήθηκε την ανάκληση των συγκεκριμένων μονάδων αδειών:

ΗΣ	Άδεια	Σταθμός	Ισχύς Μονάδας (MW)	Έργο	Αιτιολογία
ΚΡΗΤΗΣ	ΑΔ-00885	ΑΗΣ ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΚΟΥ	100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΗΣ ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΚΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 100 MW	Επικείμενη διασύνδεση ΗΣ Κρήτης με ΗΣ Ηπειρωτικής Ελλάδας
	ΑΔ-01060	ΚΟΡΑΚΙΑΣ	250	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΚΟΡΑΚΙΑ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΟΣ 250 MW	
	ΑΔ-01123		250	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΚΟΡΑΚΙΑ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΟΣ 250 MW	
ΛΕΣΒΟΥ	ΑΔ-01303	ΑΣΠ ΛΕΣΒΟΥ (ΝΕΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ)	120	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 120 MW	Χρονοβόρα διαδικασίας έκδοσης ΑΕΠΟ, ώστε να προχωρήσει η απαλλοτρίωση του απαιτούμενου χώρου για τις εγκαταστάσεις του σταθμού καθώς και η επικείμενη αναθεώρηση του εγχειρίδιου Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών (ΒΔΤ), που θα οδηγήσει σε χρήση δευτερογενών συστημάτων απονίτρωσης ανεβάζοντας δυσανάλογα το κόστος της επένδυσης.
ΚΩ	ΑΔ-01103	ΑΣΠ ΚΩ	51 ή 50	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ Η/Ζ ΙΣΧΥΟΣ 17 MW ΕΚΑΣΤΟ Η ΔΥΟ Η/Ζ ΙΣΧΥΟΣ 25 MW ΕΚΑΣΤΟ	Έλλειψη απαιτούμενου χώρου για την χωροθέτηση των απαιτούμενων εγκαταστάσεων δευτερογενών συστημάτων απονίτρωσης καθώς επίσης και έλλειψη υποδομών όπως κατάλληλου λιμένα πρόσδεσης πλοίων για την εκφόρτωση των απαιτούμενων υλών (ουρία). Αδυναμία ένταξης του Η/Ζ έως τα τέλη του 2018 Επίσης είναι υπό εξέταση από την Επιτροπή Οικονομικότητας του τρόπου ηλεκτροδότησης των ΜΔΝ και η Διασύνδεση του Νησιού.
ΛΗΜΝΟΥ	ΑΔ-01103	ΑΣΠ ΛΗΜΝΟΥ	5,5	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ Η/Ζ ΙΣΧΥΟΣ 5,5 MW	Η ζήτηση του νησιού της Λήμνου τα τελευταία χρόνια έχει παραμείνει σταθερή λόγω της οικονομικής ύφεσης και για το λόγο αυτό δε παρέστη ανάγκη άμεσης προμήθειας και εγκατάστασης των υπόψη Μονάδων. Αδυναμία ένταξης του Η/Ζ έως τα τέλη του 2018
	ΑΔ-01577		5,5	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΟ Η/Ζ ΙΣΧΥΟΣ 5,5 MW ΕΚΑΣΤΟ	
ΘΗΡΑΣ	ΑΔ-01103	ΑΣΠ ΘΗΡΑΣ	10-12	ΑΡΧΙΚΗ: (1ο Η/Ζ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ Η/Ζ ΙΣΧΥΟΣ 10 MW ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ: (1ο Η/Ζ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ Η/Ζ ΙΣΧΥΟΣ 10-12 MW	Η προμήθεια και εγκατάσταση των Η/Ζ καθυστέρησε λόγω του ατυχήματος τον Αύγουστο του 2013 που οδήγησε στην έκτακτη ένταξη 2 Α/Σ ισχύος 23,8MW περίπου και 1 Α/Σ φορτηού ισχύος 10MW περίπου.

			10-12	ΑΡΧΙΚΗ: (2ο Η/Ζ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ Η/Ζ ΙΣΧΥΟΣ 10 MW ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ: (2ο Η/Ζ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ Η/Ζ ΙΣΧΥΟΣ 10-12 MW	Δεδομένου ότι τα Η/Ζ δεν πρόκειται να ενταχθούν έως τα τέλη του 2018 Αναμένεται το πόρισμα της Επιτροπής Εξέτασης Οικονομικότητας του τρόπου ηλεκτροδότησης των ΜΔΝ που δεν περιλαμβάνονται στο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ 2017-2026
ΠΑΡΟΥ	ΑΔ-01103	ΑΣΠ ΠΑΡΟΥ	10	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ Η/Ζ ΙΣΧΥΟΣ 10 MW	Υπήρξε καθυστέρηση στην προμήθεια και εγκατάσταση του Η/Ζ λόγω της ανάγκης τροποποίησης του ισχύοντος ΦΕΚ για τη δόμηση της περιοχής βάσει του οποίου δεν ήταν δυνατή η ενίσχυση του Σταθμού με νέα ισχύ, διότι ο Σταθμός δεν ήταν χωροθετημένος. Ο σχεδιασμός διασύνδεσης της Πάρου το 2017
ΣΑΜΟΥ	ΑΔ-01230	ΑΣΠ ΣΑΜΟΥ	16,5	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΟ Η/Ζ ΙΣΧΥΟΣ 8,25 MW ΕΚΑΣΤΟ	Αναμένεται απόφαση από το ΣτΕ λόγω προσφυγής συμμετέχουσας στο διαγωνισμό για τη προμήθεια του Η/Ζ. Αδυναμία ένταξης του Η/Ζ έως τα τέλη του 2018
ΚΑΛΥΜΝΟΥ	ΑΔ-01103	ΑΣΠ ΚΑΛΥΜΝΟΥ	16	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΟ Η/Ζ ΙΣΧΥΟΣ 8 MW ΕΚΑΣΤΟ	Αδυναμία ένταξης του Η/Ζ έως τα τέλη του 2018

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλλει στη ΡΑΕ αιτιολογημένες αντιρρήσεις εντός 15 ημερών από την δημοσιοποίηση της παρούσας. (Δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων μέχρι 30.01.2017).

Θερμοηλεκτρική και
υδροηλεκτρική
παραγωγή

Διεύθυνση Εκμετάλλευσης
Παραγωγής Νησιών



Πληροφορίες :
Α. Γεωργαντάκη
Τ 210 9008852
a.georgantaki@dei.gr

Προς : ΔΕΔΔΗΕ/ΔΔΝ

Αρ./ΔΕΠ/ΑΝ/ 52005/2401
6.4.22

Αθήνα, 06.04.2022,

Περίληψη : Επάρκεια ηλεκτροδότησης των ΗΣ Ερείκουσας και Γαύδου κατά την περίοδο του θέρους 2022

Σχετικό: ΔΔΝ/876/02.03.2022

Σε συνέχεια της σχετικής επιστολής, σας ενημερώνουμε ότι βρισκόμαστε σε διαδικασία επιλογής (με διαγωνιστική διαδικασία) για την προμήθεια ενός ΗΖ αποδιδόμενης ισχύος έως 400 kW για τον ΤΣΠ Ερείκουσας, η οποία αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί και να έχει συναφθεί Σύμβαση έως 29.04.2022. Από τη μέχρι τώρα έρευνα αγοράς, όλοι οι πιθανοί προμηθευτές μας έχουν ενημερώσει, ότι οι έκτακτες συνθήκες που επικρατούν αυτή την περίοδο στην αγορά λόγω του εν εξελίξει πολέμου στην Ουκρανία, αλλά και λόγω της πανδημίας, έχουν προκαλέσει μεγάλες καθυστερήσεις στις παραδόσεις και συνεπώς, δεν αναμένεται η παράδοση του Η/Ζ να γίνει πριν τις 6-8 εβδομάδες.

Επιπλέον η Μονάδα Νο 6 του ΤΣΠ Ερείκουσας (VOLVO TAD 1341GE, 180kW) το τελευταίο διάστημα εμφανίζει δυσλειτουργίες παραλληλισμού σε ισόχρονη λειτουργία, οι οποίες συνδέονται με το σύστημα μέτρησης στροφών και η επίλυσή τους παρουσιάζει δυσκολία.

Συνεπώς, θεωρείται επισφαλές να ξεκινήσει η αποξήλωση και μεταφορά της Μονάδας Νο 6 στον ΤΣΠ Γαύδου πριν την οριστική παραλαβή και θέση σε λειτουργία του νέου Η/Ζ του ΤΣΠ Ερείκουσας.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το κόστος προμήθειας μίας τέτοιας Μονάδας, πλησιάζει το κόστος αποξήλωσης, μεταφοράς και επανατοποθέτησης (μη λαμβανομένης υπόψη της προμήθειας καινούριου πίνακα ισόχρονης λειτουργίας για τον έλεγχο της συχνότητας του ΗΣ), καθώς και το γεγονός ότι δεν θα διακινδυνεύσει κάποιο από τα δύο ΗΣ να μην έχει έγκαιρα την απαραίτητη ισχύ για το θέρους, προτείνεται όπως επανεξετάσετε το ενδεχόμενο, να προχωρήσουμε σε πρόμήθεια μίας επιπλέον μονάδας, η οποία λόγω του ότι θα είναι φορητή, θα μπορεί να μεταφερθεί πολύ εύκολα σε άλλους μικρούς ΤΣΠ σε περίπτωση που υπάρξει ανάγκη.


Η μονάδα αυτή θα μπορεί με ασφάλεια να λειτουργήσει σε ισχύ 40% της ονομαστικής ισχύος και μόνο σε περιόδους υψηλού φορτίου.

Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τον παραπάνω προτεινόμενο σχεδιασμό, παρακαλούμε για



την άμεση συναίνεση σας ώστε να προγραμματιστεί η αποξήλωση της Μονάδας Νο 6 του ΤΣΠ Ερείκουσας προς τα τέλη Ιουνίου και η μεταφορά και εγκατάστασή της στον ΤΣΠ Γαύδου.

Αναμένοντας την ανταπόκρισή σας, παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.


Γ. ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗΣ
Διευθυντής Εκμετάλλευσης
Παραγωγής Νησιών



Κοινοποίηση:

- ΠΑΕ
Πειραιώς 132
118 54 Αθήνα